



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUINTA

### DETERMINAZIONE N. 50 del 21/06/2022

PROPOSTA N. 1965 del 20/06/2022

**OGGETTO:** Programma Magna Grecia – Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di realizzazione museo diffuso civiltà rupestre e rete dei cammini nelle gravine cup C22C20000100001 CIG: 8497873AA2 – Proroga termini contrattuali

### Il Responsabile del procedimento

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990

Richiamate:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- La deliberazione G.C. 135 del 19/05/22 APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024, CONTENENTE ANCHE IL PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022/2024 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00)

### Premesso che:

- Con Decreto del Segretario Generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo del 05.05.2018 rep. 136/2018, e successivo decreto del 10.12.2019 rep. 521, il Comune di Massafra è stato ammesso a finanziamento per l'importo di €. 300.000,00, da destinare alla progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva di attività specialistiche inerenti l'attività geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "realizzazione del museo diffuso della civiltà rupestre e la rete dei cammini nelle gravine;
- in data 18.05.2019 rep. N° 10 è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione della proposta di progetto finanziata;
- con Determina a contrarre n. 2582 del 01.12.2020 è stata indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei suddetti servizi tecnici, per l'importo a base di gara di €. 224.621,48, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con determinazione dirigenziale n. 2168 del 05.10.2021 i servizi sono stati aggiudicati, a seguito dell'espletamento della relativa gara, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo Arch. Russo Fernando con sede in Corso Italia, 43 - Bari che ha offerto il ribasso sul prezzo del 40,7800% (quarantavirgolasettemilaottocentopercento), per un prezzo, al netto del suddetto ribasso, pari ad €. 133.020,84;
- in data 10.12.2021 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, che prevede un termine di esecuzione complessivo del contratto pari a 75 giorni;
- il servizio ha avuto concreto inizio in data 22.12.2021;

Vista la nota prot. 13871 del 17.03.2022, agli atti d'ufficio, con la quale il RTP progettista ha chiesto una proroga dei tempi contrattuali di 80 giorni naturali e consecutivi, a causa di ritardi, non

imputabili allo stesso, nell'acquisizione di pareri per attività necessarie ad una corretta esecuzione del contratto;

Atteso che il RTP progettista ha più volte incontrato l'Amministrazione comunale ed il RUP Arch. Luigi Traetta, per la definizione puntuale e concordata dei complessi ed articolati interventi oggetto di progettazione, pervenendo solo in data 16.03.2022 all'acquisizione dell'indirizzo definitivo sugli stessi;

*Rilevato* che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente:

- il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 8497873AA2
- il CUP dell'intervento è : C22C20000100001

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Loredana Valente

## **II DIRIGENTE**

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Ritenuto di poter accordare al RTP progettista la proroga richiesta, in considerazione di ritardi, non imputabili allo stesso, nell'acquisizione di pareri per attività necessarie ad una corretta esecuzione del contratto, nonché della complessità degli interventi oggetto di progettazione e della tempistica di ottenimento degli indirizzi definitivi sugli stessi da parte dell'Amministrazione e dello scrivente Rup, protrattasi fino al 16.03.2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

## **DETERMINA**

1. Di prorogare, per le motivazioni sopra esposte e che qui si richiamano per esserne parte integrante e sostanziale, a seguito di richiesta prot. 13871/17.03.2022, i termini complessivi di esecuzione del contratto rep. 1186 del 10.12.2021, di 80 giorni naturali e consecutivi, dando atto che il nuovo termine di esecuzione del contratto, come modificato con il presente atto, è pari a 155 giorni naturali e consecutivi;
2. Di comunicare il presente atto al RTP progettista;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

IL DIRIGENTE  
Arch. TRAETTA LUIGI

#### **Avvertenze**

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1965 del 20/06/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Arch. TRAETTA LUIGI** in data **21/06/2022**

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2030**

Il 22/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1449 del 21/06/2022 con oggetto

**Programma Magna Grecia – Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di realizzazione museo diffuso civiltà rupestre e rete dei cammini nelle gravine cup C22C20000100001 CIG: 8497873AA2 – Proroga termini contrattuali**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **22/06/2022**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1449 del 21/06/2022